

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-72-3/2019-04
Датум: 05.08.2020. године
А Л И Б У Н А Р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Општина Алибунар, Трг Слободе број 4, Алибунар

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Врста предмета: радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: Предмет јавне набавке је реконструкција термичког омотача зграде, унапређења система грејања и замена унутрашњих светиљки, у објекту Дома здравља у Алибунару.

Место извођење радова: Објект Дома здравља у Алибунар, који се налази у насељеном месту Алибунар, улица Трг Слободе бр.8, на парцели број 1026/1. к.о. Алибунар.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45262700 – адаптација зграде, 45320000 – изолациони радови, 45420000 – радови на уградњи столарије, 45442100 – бојадерски радови, 45454000 – радови на реконструкцији

Првобитна вредност уговора: 32.943.182,00 динара без ПДВ-а, односно 39.531.818,40 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: не мења се првобитно уговорена вредност, већ се продужава уговорени рок

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Дана 29.10.2019. године закључен је Уговор о извођењу радова реконструкцији термичког омотача зграде, унапређења система грејања и замена унутрашњих светиљки, у објекту Дома здравља у Алибунару, по спроведеном поступку јавне набавке бр: 404-72/2019-04 између Општине Алибунар – Наручилац посла и Извођача радова – WD CONCORD WEST DOO са седиштем у Београду, са роком извођења радова од 60 календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао и Анекса I Уговора број 404-72-1/2019-04 од 23.04.2020.године за извођење радова на реконструкцији термичког омотача зграде, унапређења система грејања и замена унутрашњих светиљки, у објекту Дома здравља у Алибунару у вредности од 32.943.182,00 динара без ПДВ-а, односно 39.531.818,40 динара са ПДВ-ом, због продужење рока за извођење радова до 24.05.2020. године и Анекса II Уговора број 404-72-2/2019-04 од 25.06.2020. године године за извођење радова на реконструкцији термичког омотача зграде, унапређења система грејања и замена унутрашњих светиљки, у објекту Дома здравља у Алибунару у вредности од 32.943.182,00 динара без ПДВ-а, односно 39.531.818,40 динара са ПДВ-ом, због продужење рока за извођење радова до 31.07.2020. године.

Извођач радова је дана 27.07.2020. године, упутио Захтев за продужетак рока за извођењем радова, бр: 02-168-1/20 у ком се тражи продужење рока до 15.08.2020. године, где наводи разлоге за продужење рока, и то: да није био у могућности да приступи свакој уговореној позицији ради несметаног и неопходног рада Дома здравља због епидемиолошке ситуације у земљи. У просторије Дома здравља се могло ући у одређеним временским интервалима и са одређеним задржавањима, што је додатно успорило радове и онемогућило да се исти завршр у предвиђеној динамици.

Надзорни орган је доставио Образложење дана 03.08.2020. године где наводи да су наведени разлози оправдани и предлаже продужетак рока за извођењем радова.

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 5. Уговора и чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дозволио продужетак рока за извођење радова до 15.08.2020. године, те одлучено је да се приступи закључењу Анекса III Уговора за извођење радова.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Душан Дакић

