

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-39-1/2019-04
Датум: 10.02.2020. године
А Л И Б У Н А Р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Општина Алибунар, Трг Слободе број 4, Алибунар

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Врста предмета: радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: Предмет јавне набавке је извођење радова на завршетку изградње фискултурне сале „ ОШ Братство и јединство“ Алибунар.

Место извођење радова: „ ОШ Братство и јединство“ у Алибунару, који се налази у насељеном месту Алибунар, на парцели број 905, 907, 908, 909, 911. к.о. Алибунар са приступом из улице Вашарска.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45212100 – радови на изградњи објеката за рекреацију

Првобитна вредност уговора: 64.990.933,10 динара без ПДВ-а, односно 77.989.119,72 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: не мења се првобитно уговорена вредност, већ се продужава уговорени рок

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Дана 09.09.2020. године закључен је Уговор о извођењу радова на завршетку изградње фискултурне сале „ ОШ Братство и јединство“ Алибунар по спроведеном поступку јавне набавке бр: 404-39/2019-04 између Општине Алибунар – Наручилац посла и Извођача радова – групе понуђача: WD CONCORD WEST DOO са седиштем у Београду, носилац посла и члан групе понуђача FRENKI ALARM DOO, са седиштем у Ваљевоу, са роком извођења радова од 80 календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.

Извођач је дана 16.12.2019. године упутио Захтев за продужетак рока за извођењем радова, бр: 13291/19 у ком се тражи продужење рока до 31.03.2020. године., где наводи да након машинског малтерисања и глетовања фискултурне сале, зидови се морају добро осушити како би се испунили услови за завршно бојење, а након тога и за израду хидроизолације пода и монтажу спортског пода, такође су изведени радова на цементној кошуљици која се такође мора добро осушити како би се испунили услови за постављање паркета.

Надзорни орган је доставио Образложење бр:1812/1/19 од 18.12.2019. године где наводима да су наведени разлози оправдани и предлаже продужетак рока за извођењем радова.

Општина Алибунар - Наручилац посла је упутила Захтев за добијање сагласности Управе за капитална улагања АПВ, при чему је од стране исте, дана 24.12.2019. године, добијено Обавештење о потреби усаглашавања и допуњавања поднетог захтева. Општина Алибунар је допунила раније

поднети захтев у два наврата и то дана 27.01.2020. године и 31.01.2020. године, након чега је од стране Управе за капитална улагања АПВ добијена Сагласност за продужење рока за извршење Уговора, бр: 136-031/23/2020-03/04 од 06.02.2020. године.

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 28. Уговора и чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о продужењу рока за извршење радова.

Прилог: Извод из модела уговора чл. 28. (Страна 130/131 Конкурсне документације)

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Душан Дакић

