

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-117-1/2019-04
Датум: 24.02.2020. године
А Л И Б У Н А Р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Општина Алибунар, Трг Слободе број 4, Алибунар

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: Предмет јавне набавке је извођење радова на инвестиционом одржавању кровног покривача на објекту физкултурне сале у Иланци.

Место извођење радова: физкултурна сала у Иланци

Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

Првобитна вредност уговора: 1.809.915,00 динара без ПДВ-а, односно 2.171.898,00 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: 1.933.335,00 динара без ПДВ-а, односно 2.320.002,00 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са Извођачем радова ГЗР „Максимовић” из Сомбора, закључио уговор по спроведеном поступку јавне набавке бр. 404-117/2019-04 од 20.01.2020. године за извођење радова на инвестиционом одржавању кровног покривача на објекту физкултурне сале у Иланци, са роком извођења радова од 25 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Извођач је доставио путем електронске поште, Захтев дана 14.02.2020. године за продужетак рока за извођење радова, где наводи да су разлози захтеву лоши временски услови који нису дозвољавали наставак радова као и признавање вишка радова.

Стручна лица, именована испред Наручиоца, су путем писарнице Општинске управе, доставили сагласност за продужетак рока за извођење радова и дала сагласност на признавање вишкова радова дана 19.02.2020. године са свим наводима из Захтева извођача на продужетак рока за извођењем радова и признавања вишкова уговорених радова.

Сагласно члану 6. Уговора о набавци радова – Инвестиционо одржавање кровног покривача на објекту физкултурне сале у Иланци, Наручилац је дозволио продужетак рока за извођење радова са 25 календарских дана продужава на 34 календарских дана максимално, услед неповољних временских услова.

Сагласно члану 8. Уговора о набавци радова – Инвестиционо одржавање кровног покривача на објекту фискултурне сале у Иланци, Наручилац, након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, а на основу достављене и оверене спецификације за вишкове радова и извештаја стручних лица именованих испред Наручиоца са одговарајућим образложењем да постоји потреба за извођењем вишкова радова у износу од 123.420,00 динара без ПДВ-а односно 148.104,00 динара са ПДВ-ом, дао сагласност за извођењем вишкова радова.

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора.

Прилог: Извод из модела уговора чл. 6. и чл.8. (Страна 23 и 24 Конкурсне документације)

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Душан Дакић

