

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-43-1/2019-04
Датум: 03.02.2020. године
А Л И Б У Н А Р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Општина Алибунар, Трг Слободе број 4, Алибунар

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Врста предмета: радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци.

Место извођење радова: дела парцеле 1639 к.о. Николинци

Назив и ознака из општег речника набавке: 45252120 - Радови на изградњи постројења за прераду воде, 42912350 – Опрема за постројење за филтрирање

Првобитна вредност уговора: 4.197.903,00 динара без ПДВ-а, односно 5.037.483,60 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: 4.272.271,00 динара без ПДВ-а, односно 5.126.725,20 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са Извођачем – Alex Engineering&Construction Doo са седиштем у Београду, закључио Уговор по спроведеном поступку јавне набавке бр: 404-43/2019-04 од 08.11.2019. године за извођење радова на реконструкцији водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци, са роком извођења радова од 20 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је саставни део Уговора (у даљем тексту Уговор).

Извођач је доставио путем електронске поште Молбу дана 30.12.2019. године за продужетак рока за извођењем радова и допуну исте дана 17.01.2020. године, где наводи да је разлог због временских услова који нису дозвољавали наставак радова по питању лепљења и повезивање цевовода. Дана 30.01.2020. године извођач радова упутио је нову Молбу путем електронске поште за продужетак рока за извођењем радова у којој наводи да је потребно спровођење обуке запослених око коришћења система, као и вршење анализа физичко-хемијског квалитета воде захтеван је продужетак рока радова до 15.02.2020. године.

Надзорни орган је путем електронске поште доставио сагласност дана 30.01.2020. године са свим наводима из молбе извођача на продужетак рока за извођењем радова.

Извођач радова је путем електронске поште доставио дана 30.01.2020. године преглед вишкова и мањкова радова. Стручни надзор је дана 30.01.2020. године путем електронске поште доставио

сагласност за извођењем вишова и мањкова радова где наводи да је потребно уградити повећане количине за позицијама цеви и фитинга како би се извршило међусобно повезивање филтерских колона и цео систем довео у функционално стање.

Сагласно члану 15. Уговора, Наручилац након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова а на основу достављење и оверене спецификације за вишкове радова и извештаја Надзорног органа са одговарајућим образложењем да постоји потреба за извођењем вишкова радова у износу од 74.368,00 динара без ПДВ-а односно 89.241,60 динара са ПДВ-ом дао сагласност за извођењем вишак радова.

Сагласно члану 10. Уговора, Наручилац је дозволио продужетак рока за извођење радова до 15.02.2020. године, услед неповољних временских услова у зимском периоду.

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу вишкова радова.

Прилог: Извод из модела уговора чл. 10. и чл.15. (Страна 39,40 и 41 Конкурсне документације)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Душан Дакић

